

Vägunderhåll 2022. 5/1-22 rev. 14/1-22

- Tallbacken: Efterjustering med 0-16, 1 lass. På vänster sida tas häcken bort. På höger sida tas nerhängande grenar bort. Slyrensning.
- Alkällsvägen: Dräneringsslang grävs ner vid bergssida vid T5:60-T5:61. Asfalt åtgärdas, prio 2.
- Torpaängsvägen: Fortsättning slitlager, 3 lass. Slyrensning. Asfalt åtgärdas prio 2.
- Hydroforvägen: Ta bort tallen på "vändplan" stubben grävs bort återfylls med komprimerad 0-32. Lösning på genväg över tomthörn Ts1:71 avgörs i vår av tomtägaren. Träd och stenar i vägkanten tas bort. (Sommarvattenledningen grävs ner djupare och skyddas på lämpligt sätt samt märks ut, detta är Tomtägarnas ansvar.)
- Besvärsvägen: Första asfaltbacken åtgärdas. I backe 2 tas 3-4 träd ner och en sten tas bort. Vändplan 1 lass 0-16 läggs ut. Stickvägen vid pumphuset, grenar över vägen tas bort.
- Ett antal, 5 st vägskyltar byts.
- Trasiga lock till sanddepåerna byts.
- Lilla Djupdalsvägen: Träd i infarten från Hyttavägen, ca 10 st, tas ner.
- Urvägen: Dikesgrävning på höger entresida ca 50m. Häcken tas bort i vägkanten. Många träd i direkt vägkant. Vändplan justeras, 3 lass 0-16, diket mot skogen återställs och röret/slangen tvärs vändplan grävs upp/rensas.
- Torpavägen: Asfalten åtgärdas, backe 1 o 2. Slyrensning. Vägtrummor rensas. 3 vägskyltar byts. Vägen ska besiktigas av Trafikverket i år.
- Notvarpsvägen: Se arbetsmetoden-vägunderhåll. Vägen ska besiktigas av Trafikverket i år.

-Nässelviksvägen: Slyrensas, slitlager 3 lass, sladdas. Vägen ska besiktigas i år av Trafikverket.

-Pumpvägen: Se arbetsmetoden-vägunderhåll

Asfaltlagningar 300.000:- Underhåll 170.000:-

1. Besvärsvägen
1. Torpavägen
2. Torpaängsvägen
2. Alkällsvägen

Till detta kommer det "vanliga" underhållet, sommar/vinter, adm,
mm
/ Leffe